

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления ЖКХ
Витебского областного spolкома

Ю.А. Дядило
" 27 " 01.2019г.



СОГЛАСОВАНО
Финансовый отдел
ГИКа (РИКа)

" 27 " 01.2019г.




Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта в текущем году		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.19, руб.	План финансирования			
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.19	стоимость работ на 2019 год	
									бюджет	отчисления граждан и арендаторы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромисли	1243,7	1243,7	июнь	октябрь	184 339,29	165 905,36		165 905,36		92 000,00	73 905,36
2	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Лиозно	2518,3	2518,3	июнь	октябрь	205 027,31	184 524,58		184 524,58		91 500,00	93 024,58
4	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромисли	343	343	январь	февраль	168 799,43	152 954,22	137 379,23	15 474,99	15 474,99		15 474,99
Раздел II. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромисли			январь	май	12 666,67	9 500,00		9 500,00		9 500,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Лиозно			январь	май	13 333,33	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
3	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Заречная в аг. Адаменки			январь	июнь	9 333,33	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
Раздел III. Затраты заказчика												
1	Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромисли						3 138,18		3 138,18			3 138,18
2	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Лиозно						2 931,88		2 931,88			2 931,88
3	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромисли						317,64	3 242,36	317,64	317,64		317,64
	ВСЕГО:		4105						398 792,63	15 792,63	210 000,00	188 792,63

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения		Стоимость I кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромисли	5	июн.19	окт.19	133,40	ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных проемов, устройство отмостки, ремонт балконов и козырьков, замена инженерных систем	будет определена по результатам проведения подрядных торгов
2	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Ливно	5	июн.19	окт.19	73,27	ремонт кровли, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных проемов, устройство отмостки, ремонт балконов и козырьков, замена инженерных систем	будет определена по результатам проведения подрядных торгов
3	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в агр. Добромисли	2	январь.19	январь.19	270,62	замена оконных проемов на лестничных клетках, ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости, замена дверного блока входа в подъезд, ремонт крыльца, устройство отмостки, ремонт кровли, замена инженерных систем (водопровод, канализация, теплосети)	УСР в г. Витебск ОАО "Стройкомплекс"

Руководитель предприятия _____



В.П. Грибов

Исп. Заяц Ю.А.
80 213 850 486